

**Blanketten skickas till:**  
Västerviks kommun  
Miljö och byggnadskontoret  
593 80 Västervik

**Telefon:** 0490-25 40 00  
**E-post:** mbn@vastervik.se

## UTFÖRANDEINTYG MED KONTROLLPLAN

anläggande av avlopp Minireningsverk, filterbox

**Upplysning:**  
Utförandeintyg/kontrollplan samt fotodokumentation ska skickas till Miljö- och byggnadskontoret innan anläggningen får tas i bruk.

## Utförandeintyg

### Sökande/fastighet

Namn	Diarienummer (ej obligatoriskt)
Fastighetsbeteckning	Tillståndsår

### Typ av avloppsanläggning

<input type="checkbox"/> Minireningsverk	Fabrikat	<input type="checkbox"/> Serviceavtal finns
<input type="checkbox"/> Filterbox	Fabrikat	<input type="checkbox"/> Serviceavtal finns
<input type="checkbox"/> Enklare filterbox för BDT	Fabrikat	<input type="checkbox"/> Egen service enligt leverantörs anvisningar
<input type="checkbox"/> Annan reningsanläggning	Fabrikat	<input type="checkbox"/> Serviceavtal finns
<input type="checkbox"/> Dimensionerad för (pe)	Anslutna hushåll/verksamheter	
<b>Utlopp till</b> <input type="checkbox"/> Dike <input type="checkbox"/> Dränering <input type="checkbox"/> Vattendrag <input type="checkbox"/> Annat (hur)		
<b>Efterpolering</b> <input type="checkbox"/> Ja (ange hur) <input type="checkbox"/> Nej		
<b>Kemisk fällning</b> <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej		
Övrigt		

### Avvikelser från tillståndet/beslut

Vid avvikelser, ange vilka
----------------------------

### Utförande

Anläggningsarbetet är utfört av <input type="checkbox"/> Entreprenör <input type="checkbox"/> Sökande	Entreprenör, namn
--	-------------------

Kontrollplan och underskrift nästa sida

## Kontrollplan – checklista (förslag)

### Administrativa kontrollpunkter

	Kontroll (JA/ NEJ/Ej aktuellt)	Signatur	Anmärkning
Beslutet om godkännande har kontrollerats för eventuella ändringar av inlämnad projektering			
Anmälan har gjorts till MBK vid avsteg från redovisad ritning			

### Allmänna kontrollpunkter

	Kontroll (JA/ NEJ/Ej aktuellt)	Signatur	Anmärkning
Avloppsluftning i byggnad är dragen ovan yttertak (ej vakumventil)			
Kontroll att dränerings-, tak- och dagvatten samt spolvatten från filter ej är anslutet till anläggningen			

### Kontrollpunkter för ledningar och minireningsverk/reningsanläggning

	Kontroll (JA/ NEJ/ej aktuellt)	Signatur	Anmärkning
Marken under in- och utloppsledning till reningsverk/reningsanläggning har packats 📷			
Ledning före reningsverket lutar minst 10 ‰ (1 cm / m) och har täta skarvar			
Installation av reningsverket/anläggning har skett enligt tillverkarens anvisningar, foto innan återfyllning 📷			
Förankring har skett enligt anvisning			
Möjlighet finns för provtagning på renat avloppsvatten			
Utlopp är placerat enligt ansökan			
Efterföljande rening (ange hur)			

### Underskrift

Härmed intygas att avloppsanläggningen är utförd enligt givet beslut och att ovanstående kontrollpunkter är utförda.

#### Underskrift entreprenör

.....  
Ort och datum

.....  
Entreprenörens namnteckning

.....  
Namnförtydligande

#### Annan ansvarig än entreprenör

Kontrollansvarig kan skriva under istället för entreprenör.  
Om sökande själv utfört anläggningen kan sökande skriva under

.....  
E-postadress